



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

HANKERAPORTTI

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Pyhäjärven Kehitys Oy

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke

Hanke no: 1000778

Dnro: 782/3561/2010

3. Yhteenveto hankkeesta

Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvityshankkeessa selvitettiin kalanjalostustiloille sopiva sijaintipaikka, kokoluokka, tarpeellinen laitteisto sekä jalostustoimintaan sitoutuvat yrittäjät. Hankkeen tuloksena syntyivät Esiselvitysraportti sekä kalanjalostustilojen rakennuspiirustukset (luonnokset) kustannusarvioineen.

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet

Hanke kuuluu Euroopan Kalatalousrahasto EKTR:n Suomen elinkeinokalatalouden toimintalinja 4:n alueelliseen yhteistoimintaan (Perämerenrannikon kalatalousryhmä)

b. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tuloksena syntyvät kalavastaanotto-kalankäsittely-jatkojalostustilojen piirustukset ja sijaintipäätös, sekä kustannusarvio. Hankkeessa selviää myös laitteistojen sekä muiden lisäinvestointien tarpeet.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
Eurooppa investoi kestäväan kalatalouteen



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

4.2. Hankkeen toteutus

a. Toimenpiteet/aikataulu

HELMIKUU 2011

Hanke alkoi Pyhäjärveen liittyvän kalataloudellisen aineiston etsimisellä ja siihen tutustumisella. Kalastajien haastattelut alkoivat, näiden avulla pyrittiin selvittämään mm. saalismääriä, jalostusastetta, pyydysmääriä, koulutustarvetta sekä suunnitteilla olevien kalanjalostustilojen sijaintitoivetta perusteluineen.

MAALISKUU 2011

Haastattelut jatkuivat. Marjaterminaalin saneerauskustannusten selvitystyö alkoi. Yritysvierailujen järjestäminen kalanjalostusyrittäjiin alkoi huonolla menestyksellä. Yritykset suhtautuivat ”nihkeästi” tutustumiskäynti ehdotuksiin.

HUHTIKUU 2011

Kalanjalostustilojen sijaintipaikka selvitystä. Ensimmäinen palaveri em. tiimoilta. Kuukauden työpäivistä osa meni Järviutuotehankkeen piikkiin ja sairasteluun.

TOUKOKUU 2011

Kalanjalostustilojen suunnittelu jatkuu. Järjestettiin 2 suunnittelu palaveria. Esiselvitysraportin tekoa.

KESÄKUU 2011

Esiselvitysraportti valmistuu. Pidettiin ohjausryhmän ensimmäinen kokous 6.6.2011. Kalanjalostustilojen suunnittelua. Todettiin hankkeen aikataulun olevan liian tiukka, päätettiin hakea hankkeelle jatkoaikaa 2kk. Ohjausryhmänkokous s-postikokouksena 27.6- 4.7.2011.

HEINÄKUU 2011

Hankkeen 2kk:n jatkoaikahakemus hyväksyttiin ohjausryhmässä, sekä ELY-keskuksessa. Hanke jatkuu syyskuun 2011 loppuun. Hanketta esiteltiin Pyhäsalmen torilla Kihupäivillä (kuva1). Yritysvierailujen järjestelemistä Savonlinnan seudulle. Ruokapalvelupäälliköiden haastattelut alkoivat lähikuntiin. Haastatteluilla oli tarkoitus selvittää keittiöiden kalan kulutusta, jalostusastetta, varastointikapasiteettia jne. Kuukauden työpäivistä osa meni Järviutuotehankkeen piikkiin.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
Eurooppa investoi kestäväan kalatalouteen



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY



(Kuva1)Pyhäjärven Kehitys Oy:n ”remmiä” Kihupäivillä henäkuulla.

ELOKUU 2011

Ruokapalvelu- haastattelut jatkuivat. Haastatteluista ilmeni mm. keittiöillä tuoreen kalan saatavuus todella huono, lähiruoka kiinnostaa kovasti, käytetään ainoastaan valmiiksi jalostettuja tuotteita jne. Tutustumisreissu Kerimäen kalafilleelle, Puruveden savukalaan sekä Ovaskala Oy:n tiloihin Savonlinnan seutuville. Saatiin paljon tärkeää tietoa jalostustilojen suunnittelusta ja itse jalosteista. Kalanjalostustilojen suunnittelu jatkuu. Kuukauden työpäivistä osa meni Järviutuotehankkeen piikkiin.

SYYSKUU 2011

Kalanjalostustilojen suunnittelua. Luonnoksien suunnittelijaksi valittiin Arkkitehti Oy Niskanen. Luonnokset valmistuvat kuun lopulla. Kalanjalostustilojen kustannusarvion ja kannattavuuslaskelmien tekoa. Loppukokous 29.9.2011.

c. Toteutuksen organisaatio

Hankkeen hallinnoijana toimi Pyhäjärven Kehitys Oy. Projektipäällikkönä hankkeessa toimi Iktyonomi Ari Mikkonen. Lisäksi hankkeen toteutukseen ovat osallistuneet ohjausryhmän jäsenet, kalastajat, Pyhäjärven kaupungin eri työntekijät ja monet muut eri tahot omalla panoksellaan.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
Eurooppa investoi kestäväan kalatalouteen



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

d. Resurssit

Hankkeessa toimi 1 työntekijä (projektipäällikkö)

e. Kustannukset ja rahoitus

KUSTANNUKSET

	Myönnetyt	Toteutuma 30.9.11
Palkat sivukuluineen	17 607	17 681
Ostopalvelut	18 148	6 078
<u>Matkakulut</u>	<u>2 667</u>	<u>1 495</u>
Yhteensä €	38 422€	25 254€

RAHOITUS

	Myönnetty	Arvio toteutumasta
Kunta	3 842	2 525
<u>EKTR</u>	<u>34 580</u>	<u>22 729</u>
Yhteensä €	38 422€	25 254€

f. Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana 3 kertaa (sis. loppukokous sekä sähköpostikokous). Lisäksi on pidetty 8 eri palaveria. Hankkeesta on tehty Pyhäjärven sanomiin 1 lehtijuttu keväällä 2011.

4.3. Yhteistyökumppanit

Pyhäjärven Kehitys Oy, Pyhäjärven Kaupunki, Pyhäjärven kalastusalue ja osakaskunnat sekä, Tmi Juhani Väyrynen.

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvityshankeen tuloksena syntyi selvitys (Esiselvitysraportti) kalanjalostustilojen sijaintiin ja kokoluokkaan vaikuttavista tekijöistä. Hankkeen tuloksena syntyivät myös kalanjalostustilojen rakennuspiirustus luonnokset sekä kustannusarvio.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

Hankeen ansiosta kalanjalostustilojen suunnittelu ja toteutus meni ”aimo harppauksen” eteenpäin Pyhäjärvellä. Hanke lisäsi selvästi uskoa kalastuksen ja kalanjalostukseen liittyvien työpaikkojen saamiseksi kotikuntaan.

Ohjausryhmän lausunto: Hanke on hyvin saavutettu.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hanke esitetään kunnallisille päättäjille. Mikäli hanke saa positiivisen kannatuksen, haetaan rahoitusta ELY- keskukselta rakennus- ja laitekustannuksiin.

Tarvitaan hanke, joka sisältää ainakin hygieniapassikoulutuksen, sekä kalanjalostustekniikkaa opastavan koulutuksen kalastajille sekä kalanjalostajille. Lisäksi kalanjalostukseen lähtevät yrittäjät tarvitsevat tuotekehitykseen ja markkinointiin hankkeen tuomaa apua.

Ohjausryhmän näkemys: Ohjausryhmä painottaa koulutuksen tärkeyttä.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

Kari Pinola
Toimitusjohtaja
Pyhäjärven Kehitys Oy

Ari Mikkonen
Projektipäällikkö
Pyhäjärven Kehitys Oy